



## Prüfliste für Aufmaß

Bitte gemeinsam mit der Zeichnung übermitteln.

Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und beantworten alle Fragen präzise.

### Allgemeine Informationen:

Name, Firmenname: \_\_\_\_\_

Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_

Kontaktperson, E-Mail: \_\_\_\_\_

Ihre Auftragsnummer: \_\_\_\_\_ Datum: Tag \_\_\_\_ Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_

Bodenfläche: ungefähr \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, bestehend aus \_\_\_\_\_ getrennten Räumen.

Sie haben die Aufmaßanleitung erhalten und gehen nach ihr vor: ja  nein

Sie übermitteln uns eine CAD-Zeichnung im DWG-Format: nein ,

ja , die in der mitgelieferten Zeichnung angegebenen Maße sind

Bestandsmaße oder

Plandaten eines Architekten und das Bauprojekt ist noch in Planung.

*\* Hinweis: In diesem Fall empfehlen wir, den Boden mit Übermaß zu bestellen und vor Ort einzupassen. Sollten Sie dennoch auf den Angaben des eingereichten Planes bestehen, weisen wir darauf hin, daß wir keine Haftung für die Passgenauigkeit des Bodens übernehmen.*

Es wurde ein Bestandsmaß des Bodens aufgenommen: ja  nein

*\* Hinweis: Beachten Sie, dass Wände und Decke vielleicht nicht gerade sind und teilen Sie uns die korrekten Werte mit.*

Alle Angaben der beiliegenden Zeichnung sind in mm: ja  nein , sondern in \_\_\_\_\_

Die Ecken des Raumes sind von:  links nach rechts  rechts nach links bezeichnet

Für kleine und komplizierte Ecken gibt es separate Zeichnungen: nein  ja , \_\_\_\_ separate Zeichnungen

Alle Wände sind mit einem Längenmaß versehen: ja  nein

Alle Ecken wurden mit mindestens zwei Diagonalen vermessen: ja  nein

Mindestens zwei seitliche Wände wurden in der Länge gemessen: ja  nein

Es gibt gebogene oder ungerade Wände: nein  ja , mit \_\_\_\_ separaten Zeichnungen

Alle Wände wurden auf ihren geraden Verlauf geprüft: ja  nein

Einige Ecken oder Wände sind nicht genau zu messen und müssen in Übergröße gefertigt werden: nein ,

ja , es betrifft die Ecken und Wände: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Das Übermaß soll jeweils \_\_\_\_\_ mm betragen.

Die Dielen werden in Längsrichtung parallel zur Wand \_\_\_\_\_ verlegt.



Es gibt mehr als einen Abschnitt und weitere Verlegerichtungen: nein ,  
ja , die Abschnitte sind an die Ecken \_\_\_\_\_ gebunden und mit  
Pfeilen für die gewünschte Laufrichtung versehen oder durch die Diagonale \_\_\_\_\_ getrennt.

Einige Seiten müssen mit einer Dehnungsfuge zwischen Boden und Wand kleiner hergestellt werden als der tatsächliche Raum: nein ,

ja , eine Dehnungsfuge wird für folgende Seiten benötigt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Die Dehnungsfuge soll \_\_\_\_\_ mm breit sein. Die Wände \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

benötigen KEINE Dehnungsfuge.

*\* Hinweis: Bolefloor empfiehlt eine Dehnungsfuge von mindestens 12 mm. Sie sollte nach der Verlegung mit einer Sockelleiste abgedeckt werden. Bitte beachten Sie, daß unsere Zuschnitte sehr genau sind. Wenn Sie den Boden ohne Dehnungsfuge bestellen, müssen Sie die letzte Diele selber einpassen.*

Bei einigen Zimmern soll die Dielenlaufrichtung ohne Türschwelle weiter verlaufen. Es handelt es sich um einen Durchgang, in dem die Laufrichtung des Bodens weiter geführt werden soll: nein  ja , die Räume

\_\_\_\_\_

sollen eine durchgängige Dielenoptik haben.

*\* Hinweis: Sollen die Stirnseiten auf Gehrung gefertigt werden, bitten wir um größte Präzision. Sollte sich der Verlauf, wie in der Maßanleitung gezeigt, z.B. um 45 Grad drehen, bitten wir, Diagonalmaß und Mauerwinkel anzugeben.*

*Ich bestätige hiermit, dass ich die "General Terms and Conditions" und die "General Handling and Installation Instructions" der Bolefloor B.V. gelesen, verstanden und akzeptiert habe.*

*Ich gebe die bestellten Produkte zur Produktion gemäß der beigefügten Zeichnung frei.*

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_